

### Vállalkozási szerződés 3. sz. Szerződésmódosítás

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítás (Szerződésmódosítás) a **Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és a **SOM System Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között jött létre az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

#### Megrendelő adatai

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban RHK Kft.)  
Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.  
Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11.  
Cégjegyzékszám: 13-09-116986  
Bankszámlaszám: 10046003-00286356-00000017  
Adószáma: 18680188-2-13  
Statisztikai számjele: 18680188-3822-572-13  
Képviselésében eljár: Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató  
Rendelési szám: K5100-004/16; P190B-4-10/16; P290B-4-01/16; P400B-4-01/16

#### Vállalkozó adatai

Neve: SOM System Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégneve: SOM System Kft.  
Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 25. 1. em. 1.  
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 193.  
Cégjegyzékszám: 01-09-564909  
Bankszámlaszám: 10103173-52971600-01000009  
Adószáma: 12206894-2-43  
Statisztikai számjele: 12206894-7112-113-01  
Képviselésében eljár: Kunner Mihály, cégvezető  
Szerződésszám: SOM-3/49/17

#### 1. ELŐZMÉNYEK

Felek „A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése” tárgyban, a Megrendelő által meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárásaként, 2017. április 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Tervezői Szerződés).

A Tervezői Szerződés 1. pontja értelmében a beszerzés tárgya, az RHK Kft. létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos, generáltervezői tevékenység elvégzése.

#### 2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS ANNAK INDOKAI

- a) A Tervezői Szerződés alapján megrendelésre került a P290B-4-01/16 rendelési számú 1.16 feladatkódú átalányáras feladat: az „I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek elkészítése”, mely feladat teljesítési határideje „Az I-K3 vasbeton medence és technológia kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú kivitelezési szerződéshez (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés) igazítva, az eredetileg tervezettek szerint, az alábbi lett volna:

- mennyiségi tervszállítás: 2019. április 1.
- minőségi tervszállítás: 2019. május 31. napja volt.

A teljesítési határidő, jelen módosítás alapján, az alábbiak szerint változik:

A digitális megvalósulási tervdokumentációi leadási határidejét a Kivitelezési Szerződés adatszolgáltatását (a megvalósult állapotot rögzítő piros ceruzás terveinek átadását) követő 150. napban állapítják meg, az alábbi tervezett határidőkkel (a Kivitelezői Szerződés teljesítési határidejétől függően):

- mennyiségi tervszállítás: Kivitelezői Szerződés adatszolgáltatását követő 90. nap (tervezett időpontja: 2022. október 11.)
- minőségi tervszállítás: mennyiségi teljesítést követő 60 nap (tervezett időpontja: 2022. december 10.)

#### Indoklás:

Az eredetileg tervezett ütemezés szerint a Kivitelezési Szerződés megkötésére 2018. első felében került volna sor, és így az eredeti teljesítési határidők is ezen időpontot alapul véve kerültek meghatározásra. A kivitelezési szerződés tényleges azonban csak 2019. június 11. napján került megkötésére.

A Tervezői Szerződés műszaki tartalmának terjedelmében a Vállalkozónak el kell készítenie a P230B-2-03/17 rendelési számú, Kivitelezési Szerződés keretében megvalósított építés-beruházási feladatok digitális megvalósulási tervdokumentációit, a Kivitelező által átadott, a megvalósult állapotot rögzítő piros ceruzás terveiből.

A Vállalkozónak - a Kivitelezési Szerződés alapján történő adatszolgáltatást követően - 150 nap áll rendelkezésre a digitális megvalósulási tervdokumentációk minőségi szállítására.

A Kivitelezési Szerződést – a kivitelezés során bekövetkező, előre nem látható események miatt – szükségessé vált - többek között - a végteljesítési határidő tekintetében is módosítani. A Kivitelezési Szerződés véghatáridő módosításának közvetlen következménye az, hogy a Kivitelező a piros ceruzás megvalósulási terveket csak az új véghatáridőre tudja átadni. A tervezői feladat végrehajtására pedig - megfelelő adatszolgáltatás hiányában - a Vállalkozó a számára előírt határidőre emiatt nem képes.

A Kivitelezési Szerződés módosítása jelenleg még folyamatban van, ezért a Felek erre tekintettel a digitális megvalósulási tervdokumentációi minőségi tervszállítási határidejét a kivitelező adatszolgáltatását követő 150 napban állapítják meg.

A Vállalkozó által elvégzendő tervezési feladatok teljesítési határidejét csupán a Kivitelezési Szerződés véghatáridejének módosítására tekintettel és azzal összhangban, az eredetileg meghatározott 150 napos teljesítési időtartam módosítása nélkül, állapították meg a felek.

- b) A Tervezői Szerződés alapján megrendelésre került a P290B-4-01/16 rendelési számú 2.23 feladatkódú tételes elszámolású feladat, az „I-N1 és I-N2 tárolókamra térkiképzés kiviteli tervének elkészítése”, melynek a Megrendelő által eredetileg tervezett megrendelési időpontja 2019. december 11. napja volt.

A tervek leszállításának határideje pedig:

- mennyiségi tervszállítás 1: 2020. április 11.
- mennyiségi tervszállítás 2: 2020. augusztus 10.
- minőségi tervszállítás: 2020. október 9. napja lett volna.

A tényleges megrendelés időpontja: 2020. szeptember 24.

Ennek megfelelően a módosított teljesítési határidő:

- mennyiségi tervszállítás 1: 2021. május 25.
- mennyiségi tervszállítás 2: 2021. május 25.
- minőségi tervszállítás: 2021. július 24.

Indoklás:

A Megrendelő tevékenysége során felmerülő nagyobb prioritást élvező tervezési feladatok miatt (pl: I-K3 tárolókamra kivitelezése során felmerült és folyamatosan felmerülő műszaki problémák) a Felek a Megrendelői igény alapján, abban állapodtak meg, hogy az eredetileg tervezettekhez képest átütemezik ezen feladatok elvégzését.

A határidő módosítása kizárólag a feladat teljesítésének időpontját módosítja, a teljesítésre rendelkezésre álló időtartamot (157 nap) nem, a Vállalkozó viszont élni kíván az előteljesítés jogával.

- c) A jelen érvényben lévő Tervezői Szerződés alapján megrendelésre került a K5100-004/16 rendelési számú 2.5.2.3 feladatkódú tételes elszámolású feladat, az „*IBF kötelezés 2.7 pont teljesítése*”, (IBF: Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat). A kapcsolódó mennyiségi teljesítés elfogadása 2020. október 31-én megtörtént, a minőségi tervszállítás eredeti határideje 2021. február 10-e volt.

A módosított teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:

A minőségi tervszállítás az Országos Atomenergia Hivatal részére (a továbbiakban: OAH, vagy Hatóság) általi elfogadást követő 102. nap: tervezett időpontja 2021. szeptember 10.

Indoklás:

Az IBF 2.7. pontja szerint a külső emberi tevékenységgel kapcsolatos veszélyek elemzéseit a szükséges esemény kombinációi figyelembevételével felül kell vizsgálni.

A 2.7. ponthoz készülő elemzés egyik bemenő adatát, a szintén az IBF-et lezáró határozat 2.1. pontjában előírt: „A veszélyes anyagok (ammónia és klór) a 6. számú főúti szállítási baleseteinek hatáselemzése terjedési modellszámításokkal, indokolt esetben esemény gyakoriság értékek felülvizsgálata, valamint a Paksi Atomerőmű telephelyre történő sósav szállítási tevékenység vizsgálata, a baleset következményeinek, illetve a KKÁT veszélyeztetettségének értékelése” kötelezés teljesítésére készült dokumentum tartalmazza.

Ezen, SOM(R)3/1518 Rev.2. azonosítójú dokumentumot a Megrendelő, mint Engedélyes, határidőre benyújtotta az engedélyező OAH részére, melyre a Hatóság az OAH-2019-00131-0025/2020 (AL) levelében további kiegészítéseket kért a Megrendelőtől a valószínűségek meghatározására vonatkozó számítási módszertan felülvizsgálata, ezen számítások eredményein alapuló egyéb számításoknak és értékeléseknek a felülvizsgálata tárgyában.

A kért kiegészítések elkészültek, és az OAH által megadott benyújtási határidőre, 2021.04.15. napjáig beadásra kerültek. A vonatkozó határidők alapján az OAH várhatólag 2021. május 31-éig elfogadja a kért kiegészítéseket.

Mivel a 2.7. pontra a Vállalkozó által elkészítendő elemzés teljeskörűen – többek között – csak a 2.1. pont végleges eredményének figyelembevételével készülhet el, ezért szükséges a Vállalkozó által elkészítendő tervek minőségi teljesítési határidejének a módosítása.

Fentiek figyelembevételével, a Megrendelő (Engedélyes) kezdeményezte a 2.7. feladat teljesítési határidejének módosítását a Hatóságnál, 2021.09.30-i új beadási határidővel. A határidő módosítást Hatóság az RHKK-HA0070 sz. határozatával (2021.02.25-én) elfogadta.

A határidő módosítása kizárólag az „IBF kötelezés 2.7 pont teljesítése” feladathoz tartozó minőségi tervek készítés teljesítésének véghatáridejét érinti, az eredetileg meghatározottakhoz képest, de a feladat teljesítésére rendelkezésre álló időtartam (102 nap) nem módosul.

d) HATÁRIDŐK

**Ad. 3. Határidők**

*A szerződés eredeti 3. pontja:*

Kezdési határidő: a szerződés hatályba lépését követő első munkanap

A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: 2021.04.30.

*Az eredeti szöveg 3. pontja törölve, a helyébe a következő kerül:*

Kezdési határidő: a szerződés hatályba lépését követő első munkanap

A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: az I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek elkészítésének a határideje, ami előre láthatólag 2022.12.10.

A szerződésben foglalt feladatok hiba és hiánymentes műszaki teljesítési határideje: az I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek elkészítésének határideje + 21 nap, előre láthatólag 2022.12.31.

#### **Ad. Mellékletek**

A jelen szerződésben szereplő 2/a sz., 3/a sz., 4.sz., és 6. sz. mellékletek törlésre kerülnek, helyükbe a jelen 3. számú Szerződésmódosításhoz csatolt, aktualizált és a fentiek szerint módosított 2/b sz., 3/b sz., 4/a sz. és 6/a sz. mellékletek, valamint az 5. sz. kiegészítő melléklet kerül. Ennek értelmében ott, ahol a szerződés a 2/a sz., 3/a sz., 4.sz., és 6. sz. mellékleteket említi, a jelen 3. számú Szerződésmódosítás mellékletét képező 2/b sz., 3/b sz., 4/a sz. és 6/a sz. mellékleteket kell érteni.

#### **3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE**

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

*„... A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;*
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”*

A felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-a (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges módosításnak, mert:

- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé, tekintettel arra, hogy csak a Tervezési Szerződésben rögzített tervezési feladatok lehívására került sor az eredetileg tervezettekhez képest más időpontokban, de az egyes tervezési feladatok elkészítésére rendelkezésre álló tényleges teljesítési időtartamok hossza egyik esetben sem módosult; és a keretszerződés időtartam is csak a Vállalkozó részéről utolsóként elkészítendő terv (az „I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek) hiba és hiánymentes átadásáig került csak meghosszabbításra.
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatta meg, mert a vállalkozói díj nem került módosításra,
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az előző szerződésmódosításban foglalt kötelezettségekhez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel ezeket a tervezési feladatokat az eredeti Tervezési Szerződés is tartalmazta, csak azok megvalósítására került sor a tervezetekhez képest későbbi időpontban.

A Felek a szerződésmódosítás jogszerűsége kapcsán egyben hivatkoznak a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatára is D. 67/12/2019), mely szerint amennyiben a teljesítés során akadályozó körülmények merültek fel, amik miatt a Vállalkozó ezen időtartam alatt nem tudott munkát végezni, akkor az akadályoztatás időtartamával történő teljesítési határidő hosszabbítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek.



#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen 3. számú szerződésmódosítás a Tervezői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

Jelen 3. számú Szerződésmódosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép érvénybe. A Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Felek egymással a Szerződésben rögzítettek szerint a Szerződés teljesítéséből eredően el nem számolnak.

A Felek a jelen 3. számú Szerződésmódosítást 4 eredeti példányban írják alá, melyből 2 példány a Megrendelőé, 2 példány a Vállalkozóé.

A Tervezői Szerződés fentiekben nem említett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

#### 5. MELLÉKLETETEK

Az alábbi mellékletek a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik:

2/b. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése

3/b. sz. melléklet: Vállalkozói díj bontása előirányzati soronként


4/a. sz. mellékletek: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési és számlázási ütemezés

5. sz. kiegészítő melléklet: Teljesítési részhatáridők (kiegészítés)

6/a. sz. melléklet: Díjalátamasztás

Paks, 2021. 04. 30.

Paks, 2021. 04. 29.

  
.....

**Dr. Kereki Ferenc**  
ügyvezető igazgató  
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Megrendelő**

  
.....

**Kunner Mihály**  
cégvezető  
SOM System Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
**Vállalkozó**

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyző:

**DR. RESS FERENC**  
kamarai jogtanácsos  
KASZ. 36062/46

  
**Szeghő Judit**  
koord. és gazd. igazgató

5/5